

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 038-2024-GM/MDL

Layo, 30 de enero del 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO.

VISTOS: El expediente N° 0496-2024 de fecha 26 de enero de 2024 que contiene el Informe N° 007-2024/MDL/USEL del Ing. Andrés Mamani Quispe Jefe de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de la Municipalidad Distrital de Layo solicitando la aprobación de Liquidación del Contrato de ejecución de obra de "Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. primaria N° 56174 de Chachacomani, distrito de Layo, provincia de Canas - Cusco" Código Único de Inversión N° 2308525, Opinión Legal N° 019-2024-AJE/MDL y de más actuados.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el Art. 194 de la constitución Política del Estado, reformado por la Ley Nro. 27680 reconocen a los Gobiernos Locales autonomía Económica, Política y Administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante el numeral 22 artículo segundo de la Resolución de Alcaldía N° 001-2024-A/MDL el Gerente Municipal cuenta la facultad delegada para Aprobar, suscribir u observar, según sea el caso, las liquidaciones de contratos de consultoría de obras y de ejecución de obras (170º y 209º del Decreto Supremo N° 344-2018-EF)

I.- ANTECEDENTES:

Que, con fecha 29 de diciembre del 2021, la Municipalidad Distrital de Layo y el CONSORCIO INGENIERIA LAYO, suscribieron CONTRATO LP N° 001-2021-MDL/GM derivado de la Licitación Pública N° 01-2021-MDL/C, para la ejecución de obra "Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. primaria N° 56174 de Chachacomani, distrito de Layo, provincia de Canas - Cusco" Código Único de Inversión N° 2308525, por el monto ofertado de S/. 15'552,535.08 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO con 08/100 soles) incluido IGV, con un plazo de ejecución de 420 días calendario.

Que, en fecha 21 de agosto del 2023 se culmina con la ejecución física de obra y en anotación del cuaderno de obra, el supervisor de obra indica que la obra físicamente ha culminado y mediante acto resolutorio se conforme la comisión de recepción de obra.

Que, en fecha 18 de octubre del 2023, es recepcionada la obra con las observaciones levantadas por el comité de recepción de obra y queda pendiente la presentación de la liquidación de contrato de ejecución de obra en los plazos que indica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante CARTA N° 050-2023-CIL/RC de fecha 08 de noviembre del 2023 por mesa de partes de la Entidad, el representante legal de **CONSORCIO INGENIERÍA LAYO**, integrada por: CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS S.A.C. con RUC N° 20450269060 y MASSUR CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N° 20448168060 Arq. Juan Carlos Arias Tisnado, ejecutor del PIP "Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. primaria N°



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO

Capital Comercial, Ganadera y Alpaquera de la provincia de Canas

Trabajando por un distrito productivo y competitivo



GESTIÓN 2023 - 2026

56174 de Chachacomani, distrito de Layo, provincia de Canas - Cusco" Código Único de Inversión N° 2308525, presento la liquidación del contrato de ejecución de obra en los plazos contemplados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado RLCE artículo 209°.

Que, mediante Carta N° 103-2023-A/MDL, de fecha 07 de diciembre del 2023 la Municipalidad Distrital de Layo notifica la revisión de la liquidación del contrato de ejecución de obra Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. primaria N° 56174 de Chachacomani, distrito de Layo, provincia de Canas - Cusco" Código Único de Inversión N° 2308525 presentada al CONSORCIO INGENIERÍA LAYO.

Que, con CARTA N° 054-2023-CIL/RC, de fecha 12 de diciembre del 2023 el CONSORCIO INGENIERÍA LAYO ejecutor del proyecto "Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. primaria N° 56174 de Chachacomani, distrito de Layo, provincia de Canas - Cusco" Código Único de Inversión N° 2308525, presenta a la entidad la aceptación de los cálculos efectuados por la unidad de supervisión, evaluación y liquidación de la Municipalidad Distrital de Layo.

Que, con CARTA N° 050-2023-CONSORCO SUPERVISOR DEL SUR/RL de fecha 13 de diciembre del 2023, el supervisor de obra remite a la entidad sus cálculos realizados de la liquidación del contrato de ejecución de obra indicando que existe saldo a favor del contratista por S/ 992,083.71.

Que, con fecha 15 de diciembre del 2023 con INFORME N° 215-2023/MDL/USEL, se remite a la unidad de Planeamiento, Presupuesto y Contabilidad para su aprobación de los pagos efectuados al contratista ejecutor de obra.

Que, con fecha 25 de enero del 2024, la unidad de Planeamiento, Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Layo remite el INFORME N° 023-2024-OTS/OPPC/MDL, en donde concluye que el monto pagado al **CONSORCIO INGENIERÍA LAYO** es de S/ 15'532,100.05, teniendo una diferencia de saldo positivo de S/ 20,435.03 con relación al CONTRATO LP N° 001-2021-MDL/GM.

Que, con fecha 26 de enero del 2024 mediante el Informe N° 007-2024/MDL/USEL del Ing. Andrés Mamani Quispe Jefe de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de la Municipalidad Distrital de Layo solicita la aprobación de Liquidación del Contrato de ejecución de obra de "Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. primaria N° 56174 de Chachacomani, distrito de Layo, provincia de Canas - Cusco" Código Único de Inversión N° 2308525, dando conformidad donde se ha establecido que la liquidación de contrato de obra **es de S/ 15'552,535.08 (quince millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y cinco con 08/100 soles)**, Existe saldo a favor del contratista por S/ 20,435.03 (veinte mil cuatrocientos treinta y cinco con 03/100 soles) con relación al contrato de ejecución de obra más el reajuste calculados que ascienden a S/ 986,431.96 (novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y uno con 95/100 soles) que incluye IGV a favor del contratista, debiendo devolver la CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO N° E3122-01-2021 por S/ 1'555,253.51 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y tres con 51/100 soles) con fecha de vencimiento 14 de abril del 2024, emitida por SECUREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS.



II.- ANALISIS

Que, conforme señala el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2028-EF modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF la Empresa Contratista tiene un plazo máximo de 60 días para presentar la liquidación del contrato, en tal sentido habiéndose recepcionado la obra con fecha la obra con fecha 18 de octubre del 2023, este plazo vencía el 17 de diciembre de 2023 y conforme a la CARTA N° 050-2023-CIL/RC de fecha 08 de noviembre del 2023 el contratista ha presentado a la Municipalidad la Liquidación de Contrato de Ejecución de obra **“Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. primaria N° 56174 de Chachacomani, distrito de Layo, provincia de Canas - Cusco” Código Único de Inversión N° 2308525** consecuentemente el contratista ha cumplido con presentar la liquidación del contrato dentro del plazo establecido.

“Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra 209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato de obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de consentida la resolución del contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

Que, conforme se tiene establecido en el numeral 209.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2028-EF la Municipalidad debe pronunciarse con cálculos detallados ya sea aprobando, observando o elaborando otra, lo cual debe notificar al contratista para que se pronuncie dentro de 15 días, en tal sentido aplicando esta normativa se ha cumplido.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes

Que, conforme se tiene de la evaluación, revisión del expediente de la Liquidación de Contrato de Ejecución de obra **“Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. primaria N° 56174 de Chachacomani, distrito de Layo, provincia de Canas - Cusco” Código Único de Inversión N° 2308525**, practicado por el Ing. Andrés Mamani Quispe Jefe de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de la Municipalidad Distrital de Layo conforme al Informe N° 007-2024/MDL/USEL se ha establecido el monto de la liquidación del contrato el importe de S/ 15'552,535.08 (quince millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y cinco con 08/100 soles), existiendo un saldo a favor del contratista por S/ 20,435.03 (veinte mil cuatrocientos treinta y cinco con 03/100 soles) toda vez conforme se tiene del Informe N° 023-2024-OTS/OPPC/MDL del Jefe de la Unidad de Presupuesto señala que el contrato suscrito es por el importe de S/. 15'552,535.08 de los cuales la ejecución del gasto presupuestal es la suma de 15'532,100.05 de manera existe un saldo a favor del contratista por el importe de S/. 20,435.03, y OPINION LEGAL N° 019-2024-AJE/MDL del Asesor Jurídico Externo conforme al siguiente detalle:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO

Capital Comercial, Ganadera y Alpaquera de la provincia de Canas

Trabajando por un distrito productivo y competitivo



GESTIÓN 2023 - 2026

PARTIDAS EJECUTAS VS EXPEDIENTE TÉCNICO

| DESCRIPCION DE PARTIDAS/COMPONENTES | | PRESUPUESTO EXP. TEC. S/ | PRESUPUESTO CONTRATADO S/ | PRESUPUESTO EJECUTADO S/ | LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| TOTAL COSTO DIRECTO | S/ | 10.147.426,90 | 10.147.426,90 | 10.147.426,90 | 10.147.426,90 |
| GASTOS GENERALES (10,52%) | S/ | 1.067.509,31 | 1.067.509,31 | 1.067.509,31 | 1.067.509,31 |
| UTILIDAD (7,5%) | S/ | 761.057,02 | 761.057,02 | 761.057,02 | 761.057,02 |
| SUB TOTAL | S/ | 11.975.993,23 | 11.975.993,23 | 11.975.993,23 | 11.975.993,23 |
| IGV (18%) | S/ | 2.155.678,78 | 2.155.678,78 | 2.155.678,78 | 2.155.678,78 |
| PRESUPUESTO DE OBRA Y/O CONTRATO | S/ | 14.131.672,01 | 14.131.672,01 | 14.131.672,01 | 14.131.672,01 |
| PLAN PARA VIGILANCIA Y CONTROL COVID-19 | S/ | 561.651,94 | 561.651,94 | 561.651,94 | 561.651,94 |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | S/ | 859.211,12 | 859.211,12 | 859.211,12 | 859.211,12 |
| COSTO DE OBRA | S/ | 15.552.535,08 | 15.552.535,08 | 15.552.535,08 | 15.552.535,08 |

ADELANTO DIRECTO Y POR MATERIALES

| ITEM | FACTURA N° / FECHA | AÑO: COMPROBANTE N° | CONCEPTO | S/ | SUBTOTAL |
|----------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----|---------------------|
| 1 | E001-2 (30.12.2021) | 2022: 1247-1248-3180-3181-3182-3183-3184-3185 | Adelanto Directo | S/ | 1,555,253.51 |
| 2 | E001-3 (13.04.2022) | 2022: 693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703 | Adelanto por Materiales | S/ | 3,110,450.70 |
| Total Adelantos Otorgados | | | | S/ | 4,665,704.21 |

LOS PAGOS A CUENTA EFECTUADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA A LA CONCLUSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA SON:

| ITEM | FACTURA N° / FECHA | AÑO: COMPROBANTE N° | CONCEPTO | S/ | SUBTOTAL |
|-------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|----|----------------------|
| 1 | E001-4 (26.05.2022) | 2022: 1194-1226-1227-1195 | 1ra Valorizacion (Abr - 2022) | S/ | 824,819.53 |
| 2 | E001-7 (27.06.2022) | 2022: 1509-1510-1511 | 2da Valorizacion (May - 2022) | S/ | 535,554.53 |
| 3 | E001-8 (18.07.2022) | 2022: 1810-1811- | 3ra Valorizacion (Jun - 2022) | S/ | 343,966.46 |
| 4 | E001-9 (15.08.2022) | 2022: 2233-2158-2231-2232-2230 | 4ta Valorizacion (Jul - 2022) | S/ | 1,128,226.70 |
| 5 | E001-11 (27.09.2022) | 2022: 2535-2536-2537 | 5ta Valorizacion (Ago - 2022) | S/ | 509,434.50 |
| 6 | E001-12 (17.10.2022) | 2022: 2878-2877-2876-2875-2874-2873-2872 | 6ta Valorizacion (Set - 2022) | S/ | 1,747,276.67 |
| 7 | E001-13 (21.11.2022) | 2022: 3340-3339-3338-3337-3336 | 7ma Valorizacion (Oct - 2022) | S/ | 1,148,149.12 |
| 8 | E001-15 (16.12.2022) | 2022: 3640-3639-3638-3637-3641 | 8va Valorizacion (Nov - 2022) | S/ | 1,208,375.22 |
| 9 | E001-16 (23.03.2023) | 2023: 0434-0432-0431-0433 | 9na Valorizacion (Dic - 2022) | S/ | 683,715.00 |
| 10 | E001-17 (23.03.2023) | 2023: 0422-0421-0419-0418 | 10ma Valorizacion (Ene - 2023) | S/ | 634,280.49 |
| 11 | E001-18 (05.05.2023) | 2023: 0711-0710-0709 | 11ma Valorizacion (Mar - 2023) | S/ | 487,220.84 |
| 12 | E001-19 (02.06.2023) | 2023: 0984-0982-0983-0981-0980 | 12ma Valorizacion (Abr - 2023) | S/ | 888,626.91 |
| 13 | E001-21 (27.06.2023) | 2023: 1129-1128-1127-1126 | 13ra Valorizacion (May - 2023) | S/ | 726,749.87 |
| 14 | | | 14ta Valorizacion (Jun - 2023) | S/ | - |
| 15 | | | 15ta Valorizacion (Jul - 2023) | S/ | - |
| 16 | | | 16ta Valorizacion (Ago - 2023) | S/ | - |
| Valorizaciones Pagadas | | | | S/ | 10,866,395.84 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO

Capital Comercial, Ganadera y Alpaquera de la provincia de Canas

Trabajando por un distrito productivo y competitivo



GESTIÓN 2023 - 2026

EL PAGO TOTAL REALIZADO POR LA ENTIDAD ES:

| CONCEPTO | SUBTOTAL | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Valorizaciones pagadas | S/ | 10,866,395.84 |
| Adelantos Otorgados | S/ | 4,665,704.21 |
| Total pagos efectuados | S/ | 15,532,100.05 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE VALORIZACIONES

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Monto del contrato de ejecucion | S/ | 15,552,535.08 |
| Valorizaciones y adelantos Pagadas | S/ | 15,532,100.05 |
| Saldo a favor del contrato de ejecucion | S/ | 20,435.03 |

DEL COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.

| CONCEPTO | SUBTOTAL | |
|--|-----------|----------------------|
| Valorizaciones pagadas y adelantos otorgados | S/ | 15,532,100.05 |
| Saldo a favor del contratista | S/ | 20,435.03 |
| Costo Total de Ejecucion de Obra | S/ | 15,552,535.08 |

REAJUSTES

Reajustes calculado y revisado por esta unidad de supervisión, evaluación y liquidación por S/ 986,431.96 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 95/100 SOLES) el monto incluye IGV a favor del contratista

MONTO TOTAL LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| | |
|---|----------------------|
| VALORIZACIONES PAGADAS | 15'532,100.05 |
| SALDO A FAVOR DE VALORIZACIÓN | 20,435.03 |
| REAJUSTES | 986,431.96 |
| MONTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | 16'538,967.04 |

Que en el uso de sus facultades conferidas en el tercer párrafo del Artículo N° 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2028-EF modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y el numeral 22 del artículo segundo de la Resolución de Alcaldía N° 001-2024-A/MDL

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Contrato de ejecución de obra "Ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la i.e. primaria N° 56174 de Chachacomani, distrito de Layo, provincia de Canas - Cusco" Código Único de Inversión N° 2308525 suscrito con el CONSORCIO INGENIERÍA LAYO, integrada por: CONTRATISTAS GENERALES ATLANTIS S.A.C. con RUC N° 20450269060 y MASSUR CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N° 20448168060. donde queda establecido el costo de la Ejecución de obra es por

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO

Capital Comercial, Ganadera y Alpaquera de la provincia de Canas

Trabajando por un distrito productivo y competitivo



GESTIÓN 2023 - 2026

la suma de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04/100 SOLES (S/. 16'538,967.04) de cuyo monto se ha pagado al contratista la suma de QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CON 05/100 (S/, 15'532,100.05), quedando saldo a favor de contratista la suma de VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 03/100 (S/. 20,435.03) más el reajuste por el importe de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 96/100 SOLES (S/. 986,431.96) conforme al siguiente detalle:

PARTIDAS EJECUTAS VS EXPEDIENTE TÉCNICO

| DESCRIPCION DE PARTIDAS/COMPONENTES | | PRESUPUESTO EXP. TEC. S/ | PRESUPUESTO CONTRATADO S/ | PRESUPUESTO EJECUTADO S/ | LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| TOTAL COSTO DIRECTO | S/ | 10.147.426.90 | 10.147.426.90 | 10.147.426.90 | 10.147.426.90 |
| GASTOS GENERALES (10.52%) | S | 1.067.509.31 | 1.067.509.31 | 1.067.509.31 | 1.067.509.31 |
| UTILIDAD (7.5%) | S | 761.057.02 | 761.057.02 | 761.057.02 | 761.057.02 |
| SUB TOTAL | S/ | 11.975.993.23 | 11.975.993.23 | 11.975.993.23 | 11.975.993.23 |
| GV (16%) | S | 2.155.678.78 | 2.155.678.78 | 2.155.678.78 | 2.155.678.78 |
| PRESUPUESTO DE OBRA Y/O CONTRATO | S/ | 14.131.672.01 | 14.131.672.01 | 14.131.672.01 | 14.131.672.01 |
| PLAN PARA VIGILANCIA Y CONTROL COVID-19 | S | 561.651.94 | 561.651.94 | 561.651.94 | 561.651.94 |
| MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | S | 859.211.12 | 859.211.12 | 859.211.12 | 859.211.12 |
| COSTO DE OBRA | S/ | 15.552.535.08 | 15.552.535.08 | 15.552.535.08 | 15.552.535.08 |

ADELANTO DIRECTO Y POR MATERIALES

| ITEM | FACTURA N° / FECHA | AÑO: COMPROBANTE N° | CONCEPTO | S/ | SUBTOTAL |
|----------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----|---------------------|
| 1 | E001-2 (30.12.2021) | 2022: 1247-1248-3180-3181-3182-3183-3184-3185 | Adelanto Directo | S/ | 1,555,253.51 |
| 2 | E001-3 (13.04.2022) | 2022: 693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703 | Adelanto por Materiales | S/ | 3,110,450.70 |
| Total Adelantos Otorgados | | | | S/ | 4,665,704.21 |

LOS PAGOS A CUENTA EFECTUADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA A LA CONCLUSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA SON:

| ITEM | FACTURA N° / FECHA | AÑO: COMPROBANTE N° | CONCEPTO | S/ | SUBTOTAL |
|-------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|----|----------------------|
| 1 | E001-4 (26.05.2022) | 2022: 1194-1226-1227-1195 | 1ra Valorización (Abr - 2022) | S/ | 824,819.53 |
| 2 | E001-7 (27.06.2022) | 2022: 1509-1510-1511 | 2da Valorización (May - 2022) | S/ | 535,554.53 |
| 3 | E001-8 (18.07.2022) | 2022: 1810-1811- | 3ra Valorización (Jun - 2022) | S/ | 343,966.46 |
| 4 | E001-9 (15.08.2022) | 2022: 2233-2158-2231-2232-2230 | 4ta Valorización (Jul - 2022) | S/ | 1,128,226.70 |
| 5 | E001-11 (27.09.2022) | 2022: 2535-2536-2537 | 5ta Valorización (Ago - 2022) | S/ | 509,434.50 |
| 6 | E001-12 (17.10.2022) | 2022: 2878-2877-2876-2875-2874-2873-2872 | 6ta Valorización (Set - 2022) | S/ | 1,747,276.67 |
| 7 | E001-13 (21.11.2022) | 2022: 3340-3339-3338-3337-3336 | 7ma Valorización (Oct - 2022) | S/ | 1,148,149.12 |
| 8 | E001-15 (16.12.2022) | 2022: 3640-3639-3638-3637-3641 | 8va Valorización (Nov - 2022) | S/ | 1,208,375.22 |
| 9 | E001-16 (23.03.2023) | 2023: 0434-0432-0431-0433 | 9na Valorización (Dic - 2022) | S/ | 683,715.00 |
| 10 | E001-17 (23.03.2023) | 2023: 0422-0421-0419-0418 | 10ma Valorización (Ene - 2023) | S/ | 634,280.49 |
| 11 | E001-18 (05.05.2023) | 2023: 0711-0710-0709 | 11ma Valorización (Mar - 2023) | S/ | 487,220.84 |
| 12 | E001-19 (02.06.2023) | 2023: 0984-0982-0983-0981-0980 | 12ma Valorización (Abr - 2023) | S/ | 888,626.91 |
| 13 | E001-21 (27.06.2023) | 2023: 1129-1128-1127-1126 | 13ra Valorización (May - 2023) | S/ | 726,749.87 |
| 14 | | | 14ta Valorización (Jun - 2023) | S/ | - |
| 15 | | | 15ta Valorización (Jul - 2023) | S/ | - |
| 16 | | | 16ta Valorización (Ago - 2023) | S/ | - |
| Valorizaciones Pagadas | | | | S/ | 10,866,395.84 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO

Capital Comercial, Ganadera y Alpaquera de la provincia de Canas

Trabajando por un distrito productivo y competitivo



GESTIÓN 2023 - 2026

EL PAGO TOTAL REALIZADO POR LA ENTIDAD ES:

| CONCEPTO | SUBTOTAL | |
|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Valorizaciones pagadas | S/ | 10,866,395.84 |
| Adelantos Otorgados | S/ | 4,665,704.21 |
| Total pagos efectuados | S/ | 15,532,100.05 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE VALORIZACIONES

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Monto del contrato de ejecucion | S/ | 15,552,535.08 |
| Valorizaciones y adelantos Pagadas | S/ | 15,532,100.05 |
| Saldo a favor del contrato de ejecucion | S/ | 20,435.03 |

DEL COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA.

| CONCEPTO | SUBTOTAL | |
|--|-----------|----------------------|
| Valorizaciones pagadas y adelantos otorgados | S/ | 15,532,100.05 |
| Saldo a favor del contratista | S/ | 20,435.03 |
| Costo Total de Ejecucion de Obra | S/ | 15,552,535.08 |

REAJUSTES

Reajustes calculado y revisado por esta unidad de supervisión, evaluación y liquidación por S/ 986,431.96 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 95/100 SOLES) el monto incluye IGV a favor del contratista

MONTO TOTAL LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

| | |
|---|----------------------|
| VALORIZACIONES PAGADAS | 15'532,100.05 |
| SALDO A FAVOR DE VALORIZACIÓN | 20,435.03 |
| REAJUSTES | 986,431.96 |
| MONTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | 16'538,967.04 |

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la devolución de CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO N° E3122-01-2021 al CONSORCIO INGENIERÍA LAYO por S/ 1'555,253.51 (un millón quinientos cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y tres con 51/100 soles) con fecha de vencimiento 14 de abril del 2024, emitida por SECUREX COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, que debe devolverse una vez verificado que no exista ninguna cuenta pendiente e inclusive se recomienda que el área usuaria y contrataciones previamente verifiquen la existencia de alguna penalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE

c.c.

- Alcaldía
- Gerencia Municipal
- Infraestructura.
- Contabilidad y Presupuesto.
- Supervisión
- Contratista
- OPMI



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO
CANAS - CUSCO

Lic. Eloy Andrés Samata Mojo
DNI 24713674
SERENTE MUNICIPAL